


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- 1) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 710
 2) ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ
 3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04.03.2021
 4) ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು																						
ಅ	ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ;	ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-01ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.																						
ಆ	ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	<p>ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 55 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ 5617.07 ಲಕ್ಷಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸದ್ಭಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</p> <p>ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:</p> <p style="text-align: right;">(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">ಕ್ರ. ಸಂ.</th><th rowspan="2">ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ</th><th colspan="2">ಶಿಬಿರ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th colspan="2">ಖರ್ಚಾದ ಹಣ</th></tr> <tr> <th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ</td><td>3</td><td>3</td><td>1.65</td><td>1.50</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>ಕಾರ್ಯಾಗಾರ</td><td>1</td><td>1</td><td>0.64</td><td>0.65</td></tr> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಶಿಬಿರ ಸಂಖ್ಯೆ		ಖರ್ಚಾದ ಹಣ		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	1.	ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ	3	3	1.65	1.50	2.	ಕಾರ್ಯಾಗಾರ	1	1	0.64	0.65
ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಶಿಬಿರ ಸಂಖ್ಯೆ			ಖರ್ಚಾದ ಹಣ																			
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20																			
1.	ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ	3	3	1.65	1.50																			
2.	ಕಾರ್ಯಾಗಾರ	1	1	0.64	0.65																			

		ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:			
		(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳ)			
ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಶಿಬಿರ ಸಂಖ್ಯೆ		ಖರ್ಚಾದ ಹಣ	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1.	ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ	3	3	1.05	1.00
2.	ಕಾರ್ಯಾಗಾರ	1	1	0.65	0.64
ಇ	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ (ರೂಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.			

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 23 ವಿಪವಿ 2021.



(ಜೆ.ಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು
ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 511 (710)ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಗವಾಲ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹುಯಿಲಾಳು, ಮರಟಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಂಬುಡಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5000.00	4084.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈದನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಗಳಮರ, ಇಲವಾಲ, ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಭತ್ತ, ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1500.00	1000.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2018-19	4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಳಿಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಿನ್ನಳ್ಳಿಕೆರೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ಪೈಪು ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡಿನಹಳ್ಳಿ, ಅರಂಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರುಕೊರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2000.00	7.41	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
							8600.00	5092.44	
1	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4711 - ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 2270.00 ಮೀಟರ್)	243.88	131.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4711 - ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಬಲದಂಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಮೀಟರ್ ನಿಂದ 102.00 ಮೀಟರ್)	532.69	237.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4711 - ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಭಾಗದ ಬಲದಂಡೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸೋಪಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೋಪಾನ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	621.44	442.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4711 - ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	99.90	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4711 - ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಮಧ್ಯ ಹಾದುಹೋಗುವ ನಾಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	69.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
							1567.91	882.61	
1	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸವೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ಕೆ. ನರಸೀಪುರ	ಕೆ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಕೆ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು-ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	75.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಉತ್ತರ ನಾಲೆಯ 4.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ತೂಬಿನ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಉತ್ತರ ನಾಲೆಯ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ತೂಬಿನ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಉತ್ತರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಲೆಯ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.85	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
6	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೋಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	47.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಕೆರೆಗಳ ಉತ್ತರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಲೆಯ 0.40 ಕಿ.ಮೀ. ಸಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	3.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಹುಳಿಗರೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	2.06	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿನಾಲೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	2018-19	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡನಟ್ಟಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	79.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
							379.70	222.03	
1	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2018-19	4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಿಯೂರು ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 1.30 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	3.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	2018-19	4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ಸಿ.ತೋಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	140.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	2018-19	4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಡಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	2018-19	4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತ್ತಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
							540.00	3.91	
1	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಯೋಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೆ. ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
3	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್, ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
5	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	9.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಾರತಿನಗರದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	44.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಸಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ : 220, 221 ಮತ್ತು 222ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾದು ಹೋಗುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
10	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 1 : ರಾಜನಬಿಳುಗರಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಕೆ.ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೋಡ್ಡಿ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	6.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸನ್ಯಾಸಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	5.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	5.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಯ್ಯನ ಮಗ ಜವರ ಮೈನರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	5.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್. ಸಿ. ಪುಟ್ಟಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	5.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 2 : ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	5.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	5.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	5.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	6.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಐಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	5.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಭಾಗ-1 ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	5.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಚನ್ನಾಜಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	5.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 4 : ಎಸ್.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.25	2.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.88:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಸ್ತಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	4.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.89:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	1.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡೆರಬ್ಬಾಳುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
30	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡೆರಬ್ಬಾಲಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಟ್ಟನೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	4.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.90:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ವಿ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ (ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ) ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.91:- ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	4.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಮೇಸ್ತಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಮಿತ ಕೋಂ ನಾಗೇಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	1.04	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
42	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೊರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.99:- ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
45	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಂಡವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.100:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದ ಪುರ (ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ) ಗ್ರಾಮದ ಆರ್. ರೋಕೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
48	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	3.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಭೂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	1.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
50	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಗನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ದ್ವಾರವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಲುವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಲುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	1.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	1.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 8 : ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚನ್ನಿಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	4.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.103:- ತಿಪ್ಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಿಲುವಾಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 9 : ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋರ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೈರುಮುಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಲುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	3.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.75	4.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೃತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಬ್ಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	5.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
63	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೃಷ್ಣಪುರ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	5.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಉರಫ್ ಯರದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	5.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಏರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ವರಸಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಸಿಂಗಯ್ಯ ಉರಫ್ ಲೇಟ್ ತೋಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	5.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕೋರ ಮಹಾಲಿಂಗಂ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	5.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	5.75	5.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಲಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬಿಳಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	5.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
69	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.105:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಡಿ.ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೆರೆಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ. ಶಿವಾಚಾರ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ : 200ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	5.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 13 : ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕವಲಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಬಿನ್ ಶೆಟ್ಟಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 378/2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.49	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
72	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಟ್ಟುತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಂಜಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 121/1-2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.50	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
73	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗಿನವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 361/2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.44	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
74	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 129/1ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.32	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
75	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ : 14 - ಹೊಸವೀಡುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯ್ಯ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2/27-4 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.58	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
76	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳ್ಳಾರಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಬಿನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 165/2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.54	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
77	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಿಜಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಟ್ಟುಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 159/2-ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	5.53	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
78	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮುಟ್ಟುಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕನಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 173/1ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	5.41	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
79	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹದೇವಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 251/3-1/1ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	5.46	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
80	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 15 : ಹರತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 204/2-2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಟರಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 250/2-1 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	8.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 16 : ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 155/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	6.16	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
83	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಿದ್ದೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ 1/2 ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	5.97	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
84	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಕವಲಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68/3-2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.75	2.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
85	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜವರಯ್ಯ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 247/2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.50	2.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
86	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 21 : ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಹಸುಮಂತಯ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ)	6.00	4.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
87	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೋಸಿನಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯ)	6.00	4.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
88	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ ಮುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ)	6.00	4.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
89	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮುತ್ತಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ ಮಾದಯ್ಯ)	6.00	4.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
90	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮರಿಗಂಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದನಂಜಯ್ಯ)	6.00	4.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
91	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಒ - 22 : ಆರಿಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಮಲ್ಲಯ್ಯ)	6.00	1.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
92	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಾದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಮರಯ್ಯ)	6.00	1.92	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
93	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಕ್ಯಾತಯ್ಯ)	6.00	0.01	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
94	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಗೊಪಾಲ ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಬೊವಿ)	6.00	0.01	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
95	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಣವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಾಳಿಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಹಲಗಯ್ಯ)	6.00	1.93	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
96	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಒ - 23 : ಕರೋಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ ಕೊಂ ಲೇ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ)	6.00	4.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
97	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಮರಯ್ಯ)	6.00	4.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
98	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಾಟಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಶಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ಮುದ್ದಯ್ಯ)	6.00	4.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
99	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮರಿರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಕುಳ್ಳಿರಾಜಯ್ಯ)	6.00	4.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರೆಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಾದಯ್ಯ ಕೊಂ ಲೇ ನಿಂಗಯ್ಯ)	6.00	4.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಒ - 24 : ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಮ್ಮಯ್ಯ)	6.00	4.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
102	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಹೆಚ್ ಎಂ ಮುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಮಾದಯ್ಯ)	6.00	4.19	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
103	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡೇಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಸಿ.ಎಂ ಮುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಚೆನ್ನಯ್ಯ)	6.00	4.19	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
104	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಣಿಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ ಮಾದಯ್ಯ)	6.00	4.20	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
105	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಒ - 25 : ರಾಮೇಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ)	6.00	3.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
106	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಿ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ವಡ್ಡಗಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ)	6.00	3.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಜ್ವಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಹದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ನಂಜಯ್ಯ)	6.00	3.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
108	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಐನೋರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ)	6.00	3.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
109	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೇತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಮಾದಯ್ಯ)	6.00	0.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
110	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ ನಂಜಯ್ಯ)	5.00	0.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
111	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 26 : ಗೋರವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಡಿ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ದೊಳ್ಳಯ್ಯ)	6.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
112	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾದಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಯ್ಯ)	5.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
113	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ಸಣ್ಣಯ್ಯ)	6.00	1.37	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
114	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.02:- ಹಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಟ್ಟರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ರಾಜಯ್ಯ)	6.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
115	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಕ್ಕಲಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಗುರುಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ)	6.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
116	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆ ಮಟ್ಟರಾಜಯ್ಯ)	6.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
117	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಹದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಮರಿಮಾದಯ್ಯ)	6.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
118	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ನಿಂಗಯ್ಯ)	6.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
119	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಾಮೇಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ರಂಗಯ್ಯ)	6.00	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
120	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.01 ಬಿ.ಬಿ.ಪಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಲೋಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಂಗಾರಿ ಮಾದಯ್ಯ)	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
121	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಜ್ಜಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ನಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಮರಿನಂಜಯ್ಯ)	6.00	3.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
122	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೇತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ರಾಜಮಣಿ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕವನು)	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
123	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಐನೋರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ)	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
124	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ)	5.00	3.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
125	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಕುಳ್ಳಯ್ಯ)	5.00	2.65	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
126	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ ಕೊಂ ದೊಡ್ಡೀರಯ್ಯ)	5.00	2.65	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
127	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಕುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ)	5.00	2.65	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
128	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಾದಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕ ಹೊನ್ನಯ್ಯ)	5.00	2.65	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
129	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಹದೇವಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಲೇ ನಂಜಯ್ಯ)	5 00	2.65	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
130	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಟಿ. ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಲ್ಲಾಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಮಹದೇವಯ್ಯ)	5 00	2 66	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
131	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೀಳವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಚಿಕ್ಕಮಾದಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಲೇ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಾಳಯ್ಯನ ಹೂವಯ್ಯ)	5 00	2 66	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
132	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿಸ್ ಲೇ ನಂಜಯ್ಯ)	5.00	2 66	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
133	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ನಂಜಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಹುಂಟಯ್ಯ)	5 00	0 00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
134	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಸೋಮಣ್ಣ ಬಿಸ್ ಬತ್ತಯ್ಯ)	5.00	0 00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
135	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಸಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬಿಸ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ)	5 00	0 00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
136	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೊಸಕುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಬಸವರಾಜು ಬಿಸ್ ಲಿಂಗಯ್ಯ)	5 00	0 00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
137	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಬೆಳ್ಳಯ್ಯ)	6.00	0 00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
138	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಳ್ಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ನಾಗಣ್ಣ ಬಿಸ್ ರಂಗಯ್ಯ)	5 00	0 00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
139	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್ ಸಿ.ಪಿ - 28 : ಮುಲುಗನಹಳ್ಳಿ (ನಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಸ.ನಂ 37 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1 60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
140	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಗೆಂಡೆ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಸ.ನಂ. 3 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5 25	1 60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
141	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಚೆಲುವಯ್ಯ ರವರ ಸ.ನಂ. 245/4 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5 00	1 61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
142	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 29 ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ದೇವರಾಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5 00	1 46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
143	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಸವರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿಸ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5 00	1 46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
144	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿಸ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5 00	1 47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
145	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಲುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿರಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇಟ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1 47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
146	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸ ಅಗ್ಗಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಬಸವರಾಜ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
147	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸ ಅಗ್ಗಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಗಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಹದೇವ ಬಿಸ್ ಮಂಚಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5 00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
148	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸ ಅಗ್ಗಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಗಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಿಸ್ ಪೂಜಾರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5 00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
149	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-ಎಸ್.ಸಿ. - 30 : ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹೊಂಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
150	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
151	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	1.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
152	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
153	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-ಎಸ್.ಸಿ. - 31 : ಹನಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆರಿಯಯ್ಯ ಸಂ. 75 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.75	3.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
154	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಿ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
155	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
156	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-ಎಸ್.ಸಿ. - 32 ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.75	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
157	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂ.102 - ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳ್ಳಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
158	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂ.106 - ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಎಸ್ ಮಾದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
159	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಂಟಯ್ಯ ಉ. ಮುದುಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	2.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
160	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಪಾಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
161	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
162	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮಾದಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	2.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
163	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	2.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
164	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂ.107:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
165	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6.00	2.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
166	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2 31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
167	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬಳಗಿರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6 00	2 33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
168	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಂಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6 00	2 32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
169	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಕೇಜ್ ನಂ 108 - ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6 00	2 35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
170	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ಧಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6 00	2 34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
171	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸ್ತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	2 34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
172	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸ್ತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7 00	2 34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
173	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸ್ತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6 00	2 34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
174	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸ್ತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6 00	2 35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
175	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಕೇಜ್ ನಂ.109 - ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6 00	2 96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
176	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	7.00	2 95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
177	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6 00	2 95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
178	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6 00	2.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
179	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಳೇ ಕೆಸರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6 00	1 15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
180	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಕೇಜ್ ನಂ 111 - ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಕಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6 00	3 94	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
181	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಾದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6 00	0 00	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
182	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ವರುಣಾ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಕೇಜ್ ನಂ.112 - ಮಾಧವಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ. ಮೋಹನಕುಮಾರ್ ಕೇರಾಘ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6 00	0 00	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
203	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	6.00	1 65	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
204	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದನಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6 00	1 64	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
							1456.00	681 27	
1	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಬಿ. ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲ್ಲುಮುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಬಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200 00	1 16	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಣಿಗೇಟ್ (ಲಿಂಗಾಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	0 00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ತನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಮಹದೇವನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕರಿನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30 00	2 71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಚೌಡನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಕೇಟ್ ನಂ.126.- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುರಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7 00	4 95	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಪ್ಪನೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7 00	5 18	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಬ್ಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಜವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೇವನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	7.00	5 50	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮದಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	7.00	4.54	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮಹದೇವನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	7.00	5.08	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಪ್ಪನೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೆಂಪನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	7 00	4 75	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಂ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮರಂಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ)	6.00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವರುಣಾ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಾಳಹುಚ್ಚನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ)	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಮೈಸೂರು	ಶಿ ನರಸೀಪುರ	ಶಿ ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6 25	3 06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಮೈಸೂರು	ಶಿ ನರಸೀಪುರ	ಶಿ ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6 25	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಮೈಸೂರು	ಶಿ ನರಸೀಪುರ	ಶಿ ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6 25	3 12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಮೈಸೂರು	ಶಿ ನರಸೀಪುರ	ಶಿ ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಸೋಸಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	6 25	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
17	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್ ಸಿ.ಪಿ - 54 : ಕೂರ್ಗಲ್ವು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮನಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 25	2 52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 25	2 52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ನಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 25	2.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 25	2.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ 119.- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 25	2 43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ 120 - ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಣ್ಣಯ್ಯನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 00	2 42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 00	2 42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಟಪ ಬೀದಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 00	2 42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಜವರನಾಯಕ (ಬದಲಿ)	6 25	4 27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಜಿಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ನಾಯಕ (ಬದಲಿ)	6 25	4 34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದನಾಯಕ (ಬದಲಿ)	6 25	4 46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ರಂಗನಾಯಕನಕೋಪ್ಪಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ವಾವಯ್ಯ (ಬದಲಿ)	6 25	4.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಮೈಸೂರು	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ - 55 : ಗಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣನಾಂಬ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 25	4 96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಮೈಸೂರು	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಲಾಂಬ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕನಾಥ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.25	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಮೈಸೂರು	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕಂಚನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6 25	4 96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ಮೈಸೂರು	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ.121:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಣ್ಣನ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮೊಗನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 25	2 42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಮೈಸೂರು	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸ ಅಗ್ಗಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಗಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕಂಚನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
34	ಮೈಸೂರು	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ 122:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6 25	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
35	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.123 - ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಭತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್, ಮಾದನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	7 00	0 92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಭತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್, ಮಾದನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7 00	0 93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಭತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸಣ್ಣನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	7 00	0 92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
38	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಜವರನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	7 00	0 93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.124:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಭತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಂಚನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	7 00	3 66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018 19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.125 - ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸಣ್ಣನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	7 00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
						ಒಟ್ಟು	882.50	114.97	
1	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬರಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊಂಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50 00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಉತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2018-19	4702 - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಮಿನ್ನುತ್ರುಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2018-19	4702 - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಉಡುತೂರೆ ಹಳ್ಳ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45 00	24.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
							40.00	24 01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
							85.00	48.80	
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2018-19	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಸೇರುವ ನೀರು ಗಾಲು ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಯಾತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2018-19	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100 00	1 20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2018-19	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಮಿನ್ನುತ್ರುಹಳ್ಳ ಕೆರೆಯ ಎಡದಂಡೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2018 19	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಮಿನತುಹಳ್ಳ ಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಲಿಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44 66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2018-19	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಬಾಳಗುಣಸೆ ಕೆರೆ(ಗಂಡನ ಕೆರೆ) ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40 00	36 18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2018-19	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
						ಒಟ್ಟು	380.00	167.73	
						ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	13991.11	7213.76	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಳಿಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.60	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2019-20	4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಗ್ರಾಲ್ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು (ಭತ್ತದ ಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ಭಾದಿತಿ ಅಬ್ಬಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಎಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1350.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಮೈಸೂರು	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	ಕೆ ಆರ್ ನಗರ	2019-20	4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಪದಕಟ್ಟೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5700.00	29.75	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಲ್ಪುಂಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 14 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರುತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1900.00	6.20	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ	2019-20	4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ. ಭೀರಂಬಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
							9063.60	35.95	
5	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಹುಸೇನ್ ಪುರ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	8.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಶಿರಿಯೂರು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	9.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಮುದುಗುನೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಕಟುವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಕಡಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್ ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್ ಡಿ.ಕೋಟೆ	2019-20	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಕರಿಗಳ ಕೆರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ನಾಲೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	6.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್ ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್ ಡಿ.ಕೋಟೆ	2019-20	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಗದ್ದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2019-20	4702 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ	ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅರಸಿನ ಕೆರೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
							50.00	49.96	
1	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಳಗಟ್ಟು ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
3	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳಗಟ್ಟಿ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಶೀರ್ಷ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	ನಾಲೆಯ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ
5	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಅಗ್ಗಹಾರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	850.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 850.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮು.ಇಂ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
6	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅಂಜನಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಟ್ಟಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	10.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈರಮುದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	9.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೂರುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡವಂಕಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	21.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ವರುಣಾ	20.9-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಳಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕಯ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮ್ ಪೈಪ್ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಡ್ಡಮೂರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	20.9-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಕೊಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 16ನೇ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಜನರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1,485.00	77.41	
2	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಬಿ. ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನೆಮಾಳ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಬಿ. ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರು ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆತ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು
							65.00	0.00	ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆತ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
4	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಗೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ ತೋಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಬಾಲನಕಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	375.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
5	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿಗೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ ತೋಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಗಿರಿಜನರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.82	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
6	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	3.04	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
7	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಲಗುಹಾರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ
8	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಗಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ವರುಣಾ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲೂರು ಪಾಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ನಾಲೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	39.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಉಪ ನಾಲೆ 01 ರ ನಾಲೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
13	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಳ್ಳಂಕನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಶಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಎಲಚೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ಧನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	3.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಾದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	3.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭುಲಿಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
17	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಬ್ಬಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮರಳೂರಮ್ಮ ಕೋಣ ವೆಂಕಟದಾಸನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7 00	3 50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ.130- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸವೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಜವರ ನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7 00	2 87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡತರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.	7.00	2 88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
						ಒಟ್ಟು	1576.00	103.90	
	ಚಾನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50 00	39 64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಾನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ವೈಶ್ಯಂ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಾನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಎಂ.ಟಿ. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50 00	25 24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಾನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಂಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	33 47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಾನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕನ್ನೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50 00	27.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಾನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿಂಡನಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಿಂಡನಮರ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ
7	ಚಾನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲಿಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಲ್ಲಿಗೌಡನ ವಗರಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಾನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಡ್ಡಗರೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಿಡ್ಡಾ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50 00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯೆಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ವಸ್ತಿಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35 00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯೆಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೆಂಪಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100 00	68 68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುದೇರು ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	23.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ನಾಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚನ್ನಪ್ಪನಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	20 9-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಟಿಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಶಾಂತಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40 00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ಮೊರಬುರುವ ನೀರನ್ನು ದಳಪತಿ ಕೆರೆಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	40 00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
17	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪುಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡತೋರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ			
18	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಪುಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡತೋರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60 00	44 17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
							60 00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ ಗುಂಡಾಲ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	860 00	263.21	
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಧನಗೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	69 00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ ಯಡಕುರಿಯಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	32 00	23 42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
							30 00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	131.00	23.42	
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬುಂದಿಬಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲದಾರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50 00	0 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲದಾರೆ ಚಳ್ಳೆಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20 00	13.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
							20.00	14 62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
						ಒಟ್ಟು	90.00	28.34	
						ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ	13,255.60	582.19	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಧರ್ಮಸೇನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 511 (710)ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲಕ್ಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2018-19	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಿಯೂರು ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 1.30 ಕಿ ಮೀ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	3.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	2018-19	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಎಂ ಸಿ ತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	140.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
3	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	2018-19	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಡಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ	2018-19	4702- ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅತ್ತಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	110.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
							540.00	3.91	
5	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಗವಾಲ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹುಯಿಲಾಳು, ಮರಟಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಂಬುಡಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5000.00	4084.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈದನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಗಳಪುರ, ಇಲವಾಲ, ಗುಂಗ್ಲಾಲ್ ಭತ್ತ, ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1500.00	1000.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ	2018-19	4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಅರಂಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರುಣಿಸಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ, ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2000.00	7.41	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
							8500.00	5092.44	
8	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	4702 - ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಯೋಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೆ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	12.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	4702 - ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಜಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
10	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	4702 - ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶಿವಯ್ಯ ಜಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	12.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	4702 - ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
12	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	4702 - ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಜಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
13	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	9.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಹೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಾರತಿನಗರದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	44.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಹೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಮೈಸೂರು	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	ತಿ. ನರಸೀಪುರ	2018-19	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸೋಸಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ಸಂ : 220, 221 ಮತ್ತು 222ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನಾಲಿಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಮಹದೇವನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಕರಿನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	79.87	
18	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಚೌಡನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ಚೆಕ್ಕನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	2.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
							20.00	13.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಬಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಉತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	15.71	
2	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2018-19	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬರಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊಂಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
							50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಬಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2018-19	4702 - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಮಿನ್ನತ್ತಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	
4	ಬಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2018-19	4702 - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್	ಉಡುತೂರೆ ಹಳ್ಳ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	24.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
							40.00	24.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
						ಒಟ್ಟು	85.00	48.80	
						ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ	9,575.00	5,240.73	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲಕ್ಷ ತೀರ್ಪಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಲಕ್ಷಣ ತೀರ್ಪು ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಲ್ಲುಂದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 14 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರುತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1900.00	6.20	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	2019-20	4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಗ್ಗಾಲ್ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು (ಭತ್ತದ ಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ಭಾದಿತಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1350.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	2019-20	4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಪದಕಟ್ಟೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5700.00	29.75	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
							8950.00	35.95	
4	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳಗಟ್ಟು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣತೀರ್ಪು ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅಂಜನಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	10.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈರಮ್ಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	9.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ನಂಜನಗೂಡು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಿಯಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡವಂಕಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	21.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ವರುಣಾ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕಯ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ವಸ್ತಿಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೆಂಪಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	68.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುದೇರು ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಶಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	23.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ನಾಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚನ್ನಪ್ಪನಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚಳ ನಾಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಟಿಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಶಾಂತಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಜನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರನ್ನು ದಳವತಿ ಕೆರೆಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡತೋರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	44.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವೈಶ್ಯಂ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಎಂ.ಟಿ. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	25.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಚಾ.ನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೆಂಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	33.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡತೋರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಚಾ.ನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2019-20	4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಡ್ಡಗರೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
							1095.00	313.03	
28	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲೆಗೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ. ತೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನದಿಯಿಂದ ವಿತ ನೀಲಾವರಿ ಮೂಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟಿ, ಬಾಲನಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	375.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
29	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ವರುಣಾ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಟ್ಟರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
30	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಠ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ವಿತ ನೀಲಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಪೆಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ಷೇತ್ರ	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಒಟ್ಟು 495.00	0.00	
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಬೂದಿಪಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲದಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	2019-20	4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಲಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲದಾರ ಚಳ್ಳಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
						ಒಟ್ಟು	20.00	14.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
						ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ	90.00	28.34	
							10,630.00	377.32	